



खिजीदेम्बा गाउँपालिका, ओखलढुंगा जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२,९१४									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२,९१४	२,७८०	१३४	१३४	२०	४०	लाभग्राही, खिजीदेम्बा गाउँपालिका, GMALI	४४	२०७६ असार महिना	
पहिलो किस्ता	२,७८०	२,७७८	२	१३६	६८	६८	GMALI	०	११	
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	२,७७८	३,३२४	-५४६		-४१०	लाभग्राही र खिजीदेम्बा गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,७७८	०	२,७७८		२,९१४	लाभग्राही, खिजीदेम्बा गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२,७७८	२,५९३	१८५		३२१	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	२,५९३	१,४५०	१,१४३		१,४६४	लाभग्राही र खिजीदेम्बा गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,५९३	०	२,५९३		२,९१४	लाभग्राही, खिजीदेम्बा गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building-DLPIU			
	भुक्तानी	२,५९३	२,१६४	४२९		७५०	GMALI,			

	संख्या							Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
	सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरू नगर्नुका कारणहरु	<ul style="list-style-type: none"> • आगुनि ३ विद्युत • निर्माण सामग्रीको अभाव • पक्का डकर्सि कमी 									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु		<ul style="list-style-type: none"> • निर्माण सामग्रीको अभाव • डकर्सि कमी 									
	दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	<ul style="list-style-type: none"> • अर्थिक अवस्था अझै बल • सडक मर्मत, अडाल, कपाड, र बालबालिका माडा पटीवाल • बल पुनर्निर्माण दिन दिने भएका । 									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छुवाँट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	६६२	१८८	४७४			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	३०					
प्रवलिकरण संख्या	१५८					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	३	Gairigau, Yestam, Gairagaun घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ४६-४८			5 HOUSEHOLDS REQUIRE IMMEDIATE RELOCATION. Risks can be reduced by removing loose rock blocks..No immediate impact from landslide..Removal of metastable boulders present on the failed slope and construction of gabion wall as a passive protection measures on the upslope of the settlement during removal of the metastable boulders
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	१				
सानुपर्ने बस्ति	१				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					

घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	९	५ लाख वस्ती ९३/९६ वडा				
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/वस्ती/गाउँ	९					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/वस्ती/गाउँ	०					

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा: • दस उपहिउँ, सडक/काठमाडौंको लागि निर्माण सम्पन्न गर्ने नसकिने देखिन्छ ।
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: • उपलब्ध लागू ग्रीडले गुणस्तरिय गडु र प्रयाणन मात्रामा उपलब्ध नभएका कारण निर्माण टिलाई हुन गएको पाइन्छ ।
सामाग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा: • खिजीदेम्बा गाउँपालिका सदरमुकाम देखि टाढा रहेको कारण

सामग्रीको हुवाही गर्ने विधि छिटोई उत्पन्न रई खरिदोमा लेख
दिनाई उन जास्को पर्सि ।

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि. (cubic m)	६०,६८४	ईन	८०००।-			
• गिट्टी	घन मि. (cubic m)	६,५५४	ईन	८०००।-			
• बालुवा	घन मि. (cubic m)	७,५०९	ईन	२५,०००।-			
• काठ	क्यु फिट	२०५,८९८	ईन	२५,०००।-			
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		ईन	९६००।-			
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	६९,५३६	ईन	९६००।-			
• रड	किलो ग्राम	६७६,६७२	ईन	९३०।-			
• जस्ता पाता	बन्डल	८,४३८	ईन	९६,०००।-			
• इट्टा	गोटा	९,४६५,३४०	ईन	३२।-			

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरुको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरुमा हाल बन्दै गरेका घरहरुको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		९	६	३				
सव-इन्जिनियर		९	२	४				
अ.सव-इन्जिनियर		९	२	४				
डकर्मी	समग्रमा	३००	९५०					
	७-दिने तालिम	२२०						
	५०-दिने तालिम	४०						
सिकर्मी		८०						
ज्यामी		२००						

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु	• खनिको १००'। गर्न चुनौति देखिन्छ ।
यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका ३५ ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसन्न मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण	

कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- लाभाग्र्याडि विवेचना भएको डा. (०) रनिर्माण १००% गर्न असक्त देखिन्छ।

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका २. % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- बस्तु बोज्य धा. भएको डा. (०) अनिपथ लाभग्राहि रनिर्माण गर्न
- अनुदान कायमको रकम कम भएका डा. (०) देखिन्छ।
- बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

समाधानका उपायहरु

- चाँडो रकम चाँडो रनिर्माण खर्च गर्न धा. निर्माण गर्न लाभग्राहिलाई कडा रकम कडा कायममा गर्ने पद।

तयार पार्ने

नाम: लाल खोन्पापा

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क: ९८५८२३००२९

पेश गर्ने

नाम: श्याम कुमार खड्का

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्वीकृत गर्ने:

नाम:

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: